

REUNION PUBLIQUE

SIVOM AEPA de
Sancerre/Saint-Satur

Ville de Sancerre

*Renouvellement et réhabilitation des
réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales
et d'eau potable*



11 OCTOBRE 2023

Présentation du projet

Objectifs du projet

Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées

Réhabilitation et renouvellement des réseaux de collecte des eaux pluviales

Renouvellement des réseaux d'eau potable

- Rue et impasse Porte Serrure
- Rue Croix de Bois
- Rue et place de la Panneterie
- Rue Porte Vieille
- Rue de la Huchette
- Rue de la Chèvre Blanche
- Rue du Mouton Noir
- Rue Grange Londy
- Rue des Petits Remparts
- Rue des Vieilles Boucheries
- Rue de la Tour
- Rue Johanneau
- Place du Connétable
- Rue du Carroir de Velours
- Rue Saint Denis
- Rue du Collège Ribaton
- Rue Porte Oison
- Rue du Pavé Noir
- Rue du Vieux Prêche
- Rue et Place Saint Père



Travaux d'eaux usées

Mise en séparatif



- Création d'un réseau de collecte des eaux usées en fonte de diamètre 200 mm (2 040 ml)
- Création de branchements en domaine public (230)
- **Mise en conformité** des branchements sous domaine **public**
- Nécessité d'une **mise en conformité** sous domaine **privé** (séparation des eaux usées et des eaux pluviales)
 - ➔ amélioration de la collecte
 - ➔ amélioration du traitement
 - ➔ suppression des odeurs liées au réseau unitaire existant



Montant des travaux eaux usées : 1 953 627,00 € HT
Subventionné par le Département du Cher : 262 270,00 €
Subventionné par l'AELB : 433 500,00 €



Travaux d'eau potable

Renouvellement de l'ensemble des réseaux

- Création d'une canalisation principale en fonte de diamètre 150 mm (585 ml), 125 mm (440 ml), 100 mm (75 ml), 80 mm (65 ml), 60 mm (1425 ml)
- Reprise de 230 branchements **jusqu'au compteur**

➔ remise à neuf des réseaux

➔ amélioration du rendement réseau

Montant des travaux eau potable : 1 456 879,50 € HT

Subventionné par la DETR : 603 040,15 €



Travaux d'eaux pluviales

- Création d'un réseau de collecte des eaux pluviales en béton et PVC de diamètre 300 à 500 mm (1 465ml)
- Chemisage de réseaux existants de diamètre 150 mm à 600 mm (740 ml)



Montant des travaux eaux pluviales en tranchée : 990 870,00 € HT

Montant des travaux eaux pluviales en chemisage : 104 871,00 €HT

Réalisation des enquêtes

Objectifs

- Confirmer la position et la profondeur des boites de branchement eaux usées et eaux pluviales
- Connaitre la position du compteur d'eau potable et la nature du branchement



Travaux de réseaux divers

- Renouvellement des câbles HTA (Rue Porte Serrure et Rue Pavé Noir)
- Enfouissement ponctuel des traversées de voirie pour câbles BT et Télécom

Organisation du chantier

Les intervenants



Maîtres d'ouvrage : SIVOM d'AEPA de Sancerre/Saint-Satur

Ville de Sancerre

Maîtres d'œuvre : IRH Ingénieur Conseil pour le compte du SIVOM

SAFEGE pour le compte de la Ville



Entreprises de Travaux : ADA Réseaux (lot 1)

SARC (lot 1)

Robineau (lot 1)

ADA TP (lot 1)

ATEC (lot 2)



Planning prévisionnel/phasage lot 1 travaux en tranchée ouverte


travaux de novembre 2023 à février 2025



Accès / Déviation (lot 1) ADA Réseaux

SANCERRE – Phasage de Travaux

Phase 1 : Réalisation des travaux rue des vieilles Boucheries / Rue de la Tour/ Rue Johanneau / Place Connétable (Novembre 2023 à Mars 2024)



Accès / Déviation (lot 1) ADA Réseaux

SANCERRE – Phasage de Travaux

Phase 2 : Réalisation des travaux rue du carroir de velour / Rue Saint Denis/ Rue Collège Ribaton (Avril 2024 à Juillet 2024)



Accès / Déviation (lot 1) ADA Réseaux

SANCERRE – Phasage de Travaux

Phase 3 : Réalisation des travaux rue Porte Oison (Aout 2024 à Octobre 2024)



Accès / Déviation (lot 1) ADA Réseaux

SANCERRE – Phasage de Travaux


Phase 4 : Réalisation des travaux rue Saint Père et rue du Vieux Prêche (Novembre 2024 à Février 2025)





Accès / Déviation/stationnement (lot 1) SARC

SANCERRE – Phasage de Travaux

Phase 1 : Réalisation des travaux carrefour Rue Porte Serrure / Rue du Méridien




Accès / Déviation/stationnement (lot 1) SARC



Accès / Déviation/stationnement (lot 1) SARC

PHASE 2 – Rue porte serrure milieu




Accès / Déviation/stationnement (lot 1) SARC

PHASE 3 – Rue porte serrure partie Basse




Accès / Déviation/stationnement (lot 1) SARC

PHASE 4 – PLACE SAINT PERE



Accès / Déviation/stationnement (lot 1) SARC

PHASE 5 – Rue du pavé Noir



Accès / Déviation/stationnement (lot 1) SARC

PHASE 6 – Rue de la croix de bois + carrefour rue du Méridien et rue du Pavé Noir (Congés scolaires) 24 février au 11 mars



Planning prévisionnel/ phasage lot 2

- Intervention d'une demi-journée par rue
- Intervention prévue au premier semestre 2024
- Rues concernées :
 - Carroir de velours
 - Rue de la Tour
 - Rue des Vieilles Boucheries
 - Rue Porte Oison
 - Rue Porte Veille
 - Rue des Petits Remparts
 - Rue Porte Serrure

Gestion du stationnement (lot 2)

Objectifs

- Rue barrée pendant l'intervention de chemisage
- Pas de stationnement possible dans la rue
- Difficulté d'accès à son garage

Gestion des ordures ménagères

- Des points de rassemblement seront mis en œuvre de chaque côté des chantiers en cours :

A votre charge :

- Sortir vos sacs jusqu'au point de collecte à chaque extrémité du chantier

Gestion des commerces

L'accès piéton aux commerces sera conservé.

Les livraisons des commerces restent possibles en concertation avec les chefs de chantier

Accès école

Transports scolaires

Maintien du mini-bus de l'école maternelle